

社会資本総合整備計画 事後評価書																
計画の名称	習志野市における安全で安心な下水道整備（防災・安全）															
計画の期間	平成28年度 ～ 令和02年度（5年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	習志野市															
計画の目標	公共下水道の整備を推進することで、施設の機能保全、長寿命化及び災害時の安全性の向上による公共用水域の水質保全や生活環境の改善を図る。															
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		3,430	A	3,430	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	R2末
1	処理場（管理棟電気設備等）のポンプ施設、消毒施設、自家発電設備等の機能保全・長寿命化を図る。			
	処理場における施設の長寿命化（管理棟設備）の達成率	50%	100%	100%
	長寿命化対策済みの施設数（箇所）／長寿命化すべき施設数（箇所）			
2	持続可能な下水道事業の実施を図るため、ストックマネジメント計画を策定し、計画的かつ効率的な長寿命化対策を行う。			
	公共下水道施設のストックマネジメント計画の策定率	0%	100%	100%
	策定済みの計画数／策定すべき計画数			
3	処理場の主ポンプ施設、水処理施設等の機能保全・長寿命化を図る。			
	処理場における施設の長寿命化（主ポンプ・水処理施設）の達成率	0%	0%	50%
	長寿命化対策済みの施設数（箇所）／長寿命化すべき施設数（箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	習志野市	直接	習志野市	終末処 理場	改築	津田沼浄化センター改築 （Ⅰ）	管理棟設備改築	習志野市	■	■				1,400		策定済	
		習志野市公共下水道長寿命化計画（津田沼浄化センター）																		
	A07-002	下水道	一般	習志野市	直接	習志野市	終末処 理場	改築	津田沼浄化センター改築 （Ⅱ）	ポンプ施設・水処理施設改築	習志野市					■	■	1,835		策定済
		習志野市公共下水道ストックマネジメント計画																		
	A07-003	下水道	一般	習志野市	直接	習志野市	－	－	ストックマネジメント計 画事業	計画策定・計画変更・施設調 査・実施設計	習志野市	■	■	■	■	■		195		策定済
		習志野市公共下水道ストックマネジメント計画																		
											小計							3,430		
											合計							3,430		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
習志野市社会資本総合整備計画事後評価実施マニュアルに基づき、事後評価を実施。	
	公表の方法 事後評価書（原案）について、ホームページ及び下水道課窓口で公表、意見聴取後に事後評価書として取りまとめを実施。
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ストックマネジメント計画を平成29年度に策定（令和元年度変更）し、同計画に基づき、調査、設計、改築工事を実施した。このことにより、効率的かつ効果的に施設更新することができた。 一部施設においては、機器・部品ごとの更新ではなく施設を一体的に更新することで、省エネ化・高効率化を図れた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	処理場における施設の長寿命化（管理棟説部）の達成率		
	最 終 目標値	100%	計画通り。
	最 終 実績値	100%	
2	公共下水道施設のストックマネジメント計画の策定率		
	最 終 目標値	100%	計画通り。
	最 終 実績値	100%	
3	処理場における施設の長寿命化（主ポンプ・水処理施設）の達成率		
	最 終 目標値	50%	計画通り。
	最 終 実績値	50%	