

習志野市鷺沼放流幹線建設工事 工事状況 令和4年3月末 進捗率79.5%

令和4年3月末現在



No.3両到達立坑

路面覆工板設置完了



覆工板下立坑掘削状況



【No.3両到達立坑】
 3月14日～築造開始

3月31日現在

- ・現地盤下9.80mまで掘削完了 (9.80m/12.30m)
- ・残り2.50m掘削

○現場周辺
【車両通行止規制】
 ご迷惑をお掛けしますが
 ご協力お願いいたします。

【シールド機現在地】

- ・3月31日現在 (JR線 軌道直下の掘進中)
- ・現在、666Rまで掘進完了 (計590m掘進)