

習志野市鷺沼放流幹線建設工事 工事状況 令和4年4月末 進捗率81.0%

令和4年4月末現在



**【シールド機現在地】**

- ・4月28日現在 (JR線 軌道直下を通過し、掘進中)
- ・現在、694Rまで掘進完了 (計618m掘進)

一次覆工:シールド掘進

坑内写真: 680R~切羽部 (No.2両到達立坑から602m地点)



立坑写真: 580R~ (No.2両到達立坑から502m地点)



No.3両到達立坑工

覆工板下 立坑掘削完了



**【No.3両到達立坑】**

- 4月13日完了
  - ・現地盤から12.3m下まで掘削
  - ・基礎コンクリート打設
- 現場周辺
  - 【車両通行止規制:解除】**
  - 4月13日をもちまして、一時道路規制を解除しております。ご協力ありがとうございました。
- シールド機の到達準備及び保守点検作業を今後行います。(通行止め規制にて)