

習志野市鷺沼放流幹線建設工事 工事状況 令和4年9月末 進捗率92.8%

令和4年9月末現在



一次覆工:シールド掘進状況

直線用セグメント：幅1000mm

急曲線用セグメント：幅300mm



No.2発進立坑 作業基地状況



引き続き、シールド掘進工事を行っております。

R=10m急曲線掘進に伴うシールドマシン・設備の段取替えを行っています。

○令和4年10月末に到達予定です。

車両の搬入出時・現場周辺には交通誘導員を配置しております。

ご迷惑をお掛けしますがご協力よろしくお願いいたします。

【シールド機現在地】

- ・9月30日現在 習志野市鷺沼5-17付近を掘進中
- ・現在、1,271mまで掘進完了 (残り90m)