

平成 21 年度～23 年度 習志野市事務事業評価表

1. 事務事業基本情報

事業名	No.71 小・中学校の大規模改造事業			担当課	施設課			予算費目名	款	項	目
事業概要 及び目的	小・中学校校舎・体育館の耐震対策、アスベスト対策、老朽化対策としての大規模改造工事を実施するほか、児童・生徒数増他に伴う校舎の新、増、改築工事を実施することにより、教育環境の整備・充実を図る。			成果指標 ・耐震化率	年度	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度		
					予算額(単位:円)	704,608,000	965,640,000	915,788,000	1,077,950,000		
					決算額(単位:円)	653,445,280	938,601,000 事故繰越(8,601千円) 繰越明許(9,532千円) 不用額(8,906千円)	708,776,655			
					従事職員数	8	11	11			
事業の 位置づけ	章	1	豊かな人間性と暖かさを育むまち	★左記施策(号)との結び付き 習志野市前期基本計画期間に策定した「学校施設整備計画」に基づき、引き続き後期基本計画期間においても、国庫補助を活用した小・中学校大規模改造事業を推進する。 ◎津田沼小学校全面改築事業を平成 22 年度分より追加する。	従事延べ日数	1,351	1,859	1,419			
	節	1	豊かな人間性を育む教育の推進		民間活力の導入 現状は? : <input type="checkbox"/> 実現している <input type="checkbox"/> 将来可能性はある <input type="checkbox"/> 将来困難だが可能性はある <input checked="" type="checkbox"/> 余地なし 相手は? : <input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 市民活動団体 <input type="checkbox"/> 企業・学校等 形態は? :						
	項	2	次代をひらく学校教育の充実								
	号	4	教育環境の整備・充実								

2. 進捗状況 平成 21 年 7 月 23 日記入 平成 22 年 9 月 21 日記入 平成 23 年 4 月 21 日記入

年度	21 年度評価 (20 年度実施した事項についての評価)					22 年度評価 (21 年度実施した事項についての評価)					23 年度評価 (22 年度実施した事項についての評価)																											
実施計画上の予定	実施	実施計画の予定 年度終了後	実施	★継続している事項、 未着手事項がある理由	実施計画 上の予定	実施	実施計画の予定 年度終了後	実施	★継続している事項、 未着手事項がある理由	実施計画 上の予定	実施	実施計画の予定 年度終了後	実施	★継続している事項、 未着手事項がある理由																								
完了した事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>実習小学校新館耐震補強大規模改造設計委託</li> <li>大久保小学校耐震補強大規模改造Ⅰ期工事</li> <li>袖ヶ浦東小学校旧館校舎耐震補強大規模改造Ⅰ期工事</li> <li>実花小学校吹付けアスベスト対策大規模改造Ⅰ期工事</li> <li>香澄小学校吹付けアスベスト対策耐震補強大規模改造Ⅰ期工事</li> <li>東習志野小学校吹付けアスベスト対策工事</li> <li>東習志野小学校プール改修工事</li> <li>第一中学校校舎吹付けアスベスト対策工事</li> <li>第二中学校教室棟耐震補強大規模改造Ⅰ期工事</li> <li>第四中学校プール改修工事</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震補強設計に対する判定委員会の承認取得に長時間を要するため。</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>秋津小学校校舎耐震補強大規模改造設計委託</li> <li>鷺沼小学校旧館耐震補強大規模改造変更設計委託</li> <li>袖ヶ浦西小学校体育館耐震補強大規模改造設計委託</li> <li>谷津小学校吹付けアスベスト対策工事設計委託</li> <li>屋敷小学校吹付けアスベスト対策工事設計委託</li> <li>大久保小学校耐震補強大規模改造Ⅱ期工事</li> <li>実花小学校耐震補強大規模改造Ⅱ期工事</li> <li>香澄小学校大規模改造Ⅱ期工事</li> <li>実習小学校新館吹付けアスベスト対策大規模改造Ⅰ期工事</li> <li>谷津南小学校プール改修工事</li> <li>津田沼小学校全面改築事業(設計委託及び用地取得)</li> <li>第五中学校 A 棟耐震補強大規模改造設計委託</li> <li>第二中学校ワゴンプール室増築確認申請業務委託</li> <li>第二中学校教室棟大規模改造工事</li> <li>第一中学校体育館吹付けアスベスト対策工事</li> <li>第二中学校ワゴンプール増築工事</li> <li>第一中学校図書室改修工事</li> <li>秋津小学校校舎耐震補強大規模改造設計委託(事故繰越)</li> <li>津田沼小学校全面改築基本、実施設計委託(繰越明許)</li> <li>無し</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震補強設計に対する判定委員会の承認取得に長時間を要するため。</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>谷津小学校 北校舎吹付けアスベスト対策Ⅰ期工事</li> <li>屋敷小学校 西校舎吹付けアスベスト対策工事</li> <li>実習小学校 新館耐震補強大規模改造Ⅱ期工事</li> <li>秋津小学校 耐震補強大規模改造Ⅰ期工事</li> <li>鷺沼小学校 北校舎耐震補強大規模改造工事</li> <li>袖ヶ浦西小学校 体育館耐震補強大規模改造工事</li> <li>秋津小学校 プール改修工事</li> <li>大久保小学校 プール改修工事</li> <li>津田沼小学校全面改築基本・実施設計委託(Ⅱ)</li> <li>第五中学校 A 棟耐震補強大規模改造工事</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>無し</li> </ul>																	
継続している 事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>第一中学校体育館の耐震補強大規模改造等工事の設計</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>無し</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>無し</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>無し</li> </ul>																									
未着手事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>無し</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>無し</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>無し</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>無し</li> </ul>																									
改善案	耐震補強設計を継続費(2年間)で予算組みをする 但し、初年度分は交付金対象費とならなくなる問題点がある。				<table border="1"> <tr><th colspan="2">成果指標</th></tr> <tr><td>実績値</td><td>達成率</td></tr> <tr><td>53.2%</td><td>87.3%</td></tr> </table>				成果指標		実績値	達成率	53.2%	87.3%	耐震補強設計を継続費(2年間)で予算組みをする 問題点は前年度と同じ				<table border="1"> <tr><th colspan="2">成果指標</th></tr> <tr><td>実績値</td><td>達成率</td></tr> <tr><td>55.0%</td><td>87.3%</td></tr> </table>				成果指標		実績値	達成率	55.0%	87.3%	<table border="1"> <tr><th colspan="2">成果指標</th></tr> <tr><td>実績値</td><td>達成率</td></tr> <tr><td>58.6%</td><td>96.2%</td></tr> </table>				成果指標		実績値	達成率	58.6%	96.2%
成果指標																																						
実績値	達成率																																					
53.2%	87.3%																																					
成果指標																																						
実績値	達成率																																					
55.0%	87.3%																																					
成果指標																																						
実績値	達成率																																					
58.6%	96.2%																																					

3. 今後の方向性 ※課内協議を経て管理職が記入してください。 平成 年 月 日協議実施 平成 22 年 9 月 21 日協議実施 平成 23 年 4 月 21 日協議実施

今後の方向性	平成 年 月 日協議実施					平成 22 年 9 月 21 日協議実施					平成 23 年 4 月 21 日協議実施				
*根拠欄は、なぜその「成果の方向性」を選んだか?なぜその「コストの方向性」を選んだか?別紙「評価の視点」を参照してください。	成果の方向性	拡充				成果の方向性	拡充				成果の方向性	拡充			
		現状維持		○			現状維持		○			現状維持		○	
	縮小					縮小					縮小				
	休廃止					休廃止					休廃止				
		休廃止	縮小	現状維持	拡充		休廃止	縮小	現状維持	拡充		休廃止	縮小	現状維持	拡充
	コストの方向性					コストの方向性					コストの方向性				
★上記を選択した根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>学校施設整備計画に基づく事業の確実な執行</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>★上記を選択した根拠</li> <li>学校施設整備計画に基づく事業の確実な執行</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>★上記を選択した根拠</li> <li>学校施設整備計画に基づく事業の確実な執行</li> </ul>				
方向性を実現するため実施すること(改革案)															
前年度改革案の実施状況	<input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 一部実施 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> その他 ★実施以外は具体的に記載してください。					<input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 一部実施 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> その他 ★実施以外は具体的に記載してください。					<input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 一部実施 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> その他 ★実施以外は具体的に記載してください。				