

(様式1)

習志野市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

習志野市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	17,315	17,246	
25	62,406	39,864	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		79,721	57,110

<参考>	習志野市東日本大震災 復興交付金基金残高	習志野市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	習志野市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		22,686	75

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

習志野市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																23
1	D - 19 - 1 -	市街地液状化 対策事業	香澄 袖ヶ浦 谷津	市	市	直接	継続	106,295	24 ~ 27	23	0	0	0	0	平成25年3月、液状化対策工法概略検討委託発注、地質調査	
										24	17,315	0	17,246	0	委託発注	
										25	62,406	0	39,864	0	平成25年8月、地震応答解析業務委託発注	
										26	0	0	0	0		
										27	0	0	0	22,611	平成27年度末をもって事業終了	
										28	0	0	0	0		
										累計	79,721	0	57,110	22,611		
(注)										23	0	0	0	0		
										24	0	0	0	0		
										25	0	0	0	0		
										26	0	0	0	0		
										27	0	0	0	0		
										28	0	0	0	0		
										0	都道府県交付分 計	0	0	0		0
										23	0	0	0	0		
										24	17,315	0	17,246	0		
										25	62,406	0	39,864	0		
										26	0	0	0	0		
										27	0	0	0	22,611		
										28	0	0	0	0		
										106,295	市町村交付分 計	79,721	0	57,110		22,611
										106,295	合計	79,721	0	57,110	22,611	