

学校施設再生計画（第1期計画）の実績等


1. 改修等実施の実績

学校施設再生計画第1期計画に基づき、計画実施期間（平成26年度から平成29年度）における各小・中学校の改修等は概ね計画通りに実施された。学校施設再生計画において、各年度の改修費等を踏まえた計画設定を行うことによつて、予定通りの整備を実施することが出来た。

一方で、一部が未実施の部分もあり、計画実施期間の改修費等の実績を踏まえて未実施の理由を精査し、更に計画の精度を高める必要がある。

学校施設再生計画第1期 実施計画(改訂版)

		H26	H27	H28	H29	H30	H31	
小学校	耐震補強	東習志野小 工事(校舎)	向山小工事 (校舎)					
		藤崎小工事 (校舎・体育館)	実花小工事 (体育館)					
			非構造部材 設計	非構造部材 工事	非構造部材 工事			
	大規模改修 (トイレ改修含む)	大久保東小 工事(トイレのみ)	大久保東小 設計	大久保東小 工事	大久保東小 工事			
			袖ヶ浦西小 設計	袖ヶ浦西小 工事	袖ヶ浦西小 工事	袖ヶ浦西小 工事	袖ヶ浦西小 工事	
				東習志野小 設計	東習志野小 工事	東習志野小 工事	東習志野小 工事	東習志野小 工事
					屋敷小 設計(トイレのみ)	屋敷小 工事(トイレのみ)	屋敷小 工事(トイレのみ)	
					藤崎小 設計(トイレのみ)	藤崎小 工事(トイレのみ)	藤崎小 工事(トイレのみ)	
					向山小 設計(トイレのみ)	向山小 工事(トイレのみ)	向山小 工事(トイレのみ)	
						谷津南小 設計	谷津南小 工事	
							袖ヶ浦東小※ 設計	
増築			藤崎小 設計	藤崎小 工事				
改築等	津田沼小工事 (プール)	谷津小 全体計画	谷津小 基本設計	谷津小 基本設計	谷津小 実施設計	谷津小 工事	谷津小 工事	
					大久保小 改築検討	大久保小 基本・実施設計	大久保小 工事	
中学校	耐震補強	一中工事 (校舎)	五中工事 (体育館)					
		四中工事(新館)	六中工事(校舎)					
			非構造部材 設計	非構造部材 工事				
	大規模改修 (トイレ改修含む)			四中 設計	四中 工事	四中 工事	四中 工事	
					一中 設計(トイレのみ)	一中 工事(トイレのみ)	一中 工事(トイレのみ)	
					六中 設計(トイレのみ)	六中 工事(トイレのみ)	六中 工事(トイレのみ)	
改築等		二中基本設計 (体育館)	二中実施設計 (体育館)	二中工事 (体育館)	二中工事 (体育館)	二中基本設計※ (校舎)		



学校施設再生計画第1期 実施計画(進捗状況)

		H26	H27	H28	H29	H30	H31	
小学校	耐震補強	東習志野小 工事(校舎)	向山小工事 (校舎)					
		藤崎小工事 (校舎・体育館)	実花小工事 (体育館)					
			非構造部材 設計	非構造部材 工事	非構造部材 工事			
	大規模改修 (トイレ改修含む)	大久保東小 工事(トイレのみ)	大久保東小 設計	大久保東小 工事	大久保東小 工事			
			袖ヶ浦西小 設計	袖ヶ浦西小 工事	袖ヶ浦西小 工事	袖ヶ浦西小 工事	袖ヶ浦西小 工事	
				東習志野小 設計	東習志野小 工事	東習志野小 工事	東習志野小 工事	東習志野小 工事
					屋敷小 設計(トイレのみ)	屋敷小 工事(トイレのみ)	屋敷小 工事(トイレのみ)	
					藤崎小 設計(トイレのみ)	藤崎小 工事(トイレのみ)	藤崎小 工事(トイレのみ)	藤崎小 工事(トイレのみ)
					向山小 設計(トイレのみ)	向山小 工事(トイレのみ)	向山小 工事(トイレのみ)	向山小 工事(トイレのみ)
							谷津南小 設計	谷津南小 工事
							袖ヶ浦東小※ 設計	
増築			藤崎小 設計	藤崎小 工事				
改築等	津田沼小工事 (プール)	谷津小 全体計画	谷津小 基本設計	谷津小 基本設計	谷津小 実施設計	谷津小 工事	谷津小 工事	
					大久保小 改築検討	大久保小 改築検討	大久保小 基本・実施設計	
中学校	耐震補強	一中工事 (校舎)	五中工事 (体育館)					
		四中工事(新館)	六中工事(校舎)					
			非構造部材 設計	非構造部材 工事				
	大規模改修 (トイレ改修含む)			四中 設計	四中 工事	四中 工事	四中 工事	四中 工事
					一中 設計(トイレのみ)	一中 工事(トイレのみ)	一中 工事(トイレのみ)	
					六中 設計(トイレのみ)	六中 工事(トイレのみ)	六中 工事(トイレのみ)	六中 工事(トイレのみ)
改築等		二中基本設計 (体育館)	二中実施設計 (体育館)	二中工事 (体育館)	二中工事 (体育館)	二中基本設計※ (校舎)		

2. 検討項目の実施状況

学校施設再生計画（第1期計画）においては、今後の計画の実施に向けて、3分野14項目の課題を設定し、計画的に検討を進めることとした。

学校施設の整備水準に関すること	学校施設の適正規模に関すること	学校施設再生計画の進行管理に関すること
-----------------	-----------------	---------------------

・複合、多機能化の検討	・適正規模の検討	・学校施設のFMIについての検討
・安全安心な学校施設の検討	・学区見直しの検討	・財政フレームとの連携
・教育に適合する施設の検討	・小中一貫教育等の検討	・公共施設再生計画との連携
・ライフサイクルコストの検討		・公有資産の有効活用についての検討
・地域と連携する施設の検討		
・環境に配慮した施設の検討		
・大規模改修、長寿命化等の検討		

検討事項	第1計画実施期間				検討の実施状況
	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	
学校施設の整備水準に関すること					
安全安心な学校施設の検討	■				
多様な教育に適合する学校施設の検討	■				
学校施設の大規模改修、長寿命化等の検討	■				
環境に配慮した学校施設の検討	■				
ライフサイクルコストの検討	■				
複合、多機能化の検討		■			
地域と連携する施設の検討			■		
学校施設の適正規模に関すること					
学校適正規模の検討		■			
学区見直しの検討		■			
小中一貫教育等の検討			■		
学校施設再生計画の進行管理に関すること					
公共施設再生計画との連携	■				
財政フレームとの連携	■				
学校施設のFMIについての検討	■				
公有資産の有効活用についての検討	■				