



# 新しい庁舎の建設に向けて

「新庁舎等建設だより」習志野市新庁舎等建設本部発行



平成28(2016)年9月

新庁舎建設工事の進捗と今後の予定をお知らせします。



完成予想図

平成26年 (2014年)	27年 (2015年)	平成28年 (2016年)	平成29年 (2017年)	平成30年 (2018年)
● 実施設計		建設工事		
<p>12月19日 清水建設㈱ と設計・建設 一体で契約</p> <p>旧習志野 高校校舎 と体育館 を解体</p> <p>新庁舎建物 部分の掘削 工事、</p> <p>地盤改良工事</p>		<p>6月下旬～免震装置を取付</p> 	<p>7月下旬の航空写真</p> 	<p>庁舎竣工 4月末</p> <p>解体・外構 工事</p> <p>庁舎竣工、引越後、 5月～7月に順次 開庁予定</p> <p>第2第3分室解体 教育委員会解体 保健会館別館解体 外構工事完了</p> <p>全工事完了は 30年1月末♪</p> 
		<p>7月下旬～鉄骨建方が開始</p> 	<p>8月上旬の現場状況写真</p> 	

