

(様式1)

習志野市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成26年3月末時点

(千円)

習志野市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	17,315	41,154	
25	62,406	15,956	
26	0		
27	0		
合計		79,721	57,110

<参考>	東日本大震災復興交付金基金残高	22,611	東日本大震災復興交付金基金の利息額	52
------	-----------------	--------	-------------------	----

<参考> 千葉県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0		
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

習志野市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4																	
1	D	-	19	-	市街地液状化 対策事業	香澄 袖ヶ浦 谷津	市	市	直接	継続	106,295	24 ~ 27	23	0			平成25年3月、液状化対策工法概略検討委託発注、地質調査				
													24	17,315	41,154	-	委託発注				
													25	62,406	15,956	-	平成25年8月、地震応答解析業務委託発注				
													26								
													27								
													累計	79,721	57,110	0					
(注)													23	0	0	0					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													都道府県 交付分	各年度 別合計	24	0		0	0		
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	0	0	0					
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	0	0	0					
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	0	0	0					
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。													都道府県交付分 計					0	0	0	0
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0		
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													24	17,315	41,154	0					
													25	62,406	15,956	0					
													26	0	0	0					
													27	0	0	0					
													市町村交付分 計					79,721	57,110	0	0
													県・市町村交付分 合計					79,721	57,110	0	0