

小・中学校トイレ整備状況

工事実施

	施設名	校舎							屋内運動場 多目的 トイレ整備	
		保有 トイレ数	～26(2014)年度 整備済	27(2015)年度 整備済	28(2016)年度 整備済	29(2017)年度 整備済	30(2018)年度 整備予定	31(2019)年度 整備予定		31(2019)年度 未整備箇所
1	津田沼小学校	11	11	11	11	11	11	11	0	H24
2	大久保小学校	10	10	10	10	10	10	10	0	-
3	谷津小学校	7	0	0	0	0	0	0	7	-
4	鷺沼小学校	7	4	4	4	4	4	4	3	-
5	実籾小学校	8	8	8	8	8	8	8	0	-
6	大久保東小学校	6	6	6	6	6	6	6	0	-
7	袖ヶ浦西小学校	15	0	0	3	7	11	11	4	H27
8	東習志野小学校	12	0	0	3	6	9	12	0	H30
9	袖ヶ浦東小学校	12	6	8	8	8	8	8	4	-
10	屋敷小学校	11	0	0	0	7	11	11	0	H30
11	藤崎小学校	7	0	0	0	0	3	7	0	H30
12	実花小学校	8	8	8	8	8	8	8	0	-
13	向山小学校	8	0	0	0	0	4	8	0	H31予定
14	秋津小学校	10	10	10	10	10	10	10	0	-
15	香澄小学校	7	6	6	6	6	6	6	1	-
16	谷津南小学校	8	0	0	0	0	0	4	4	-
小学校計		147	69	71	77	91	109	124	23	
小学校整備率			46.94%	48.30%	52.38%	61.90%	74.15%	84.35%		
1	第一中学校	9	0	0	0	5	9	9	0	H30
2	第二中学校	11	8	8	8	8	8	8	3	H29
3	第三中学校	11	7	7	7	7	7	7	4	-
4	第四中学校	8	0	0	5	8	8	8	0	H29
5	第五中学校	10	5	5	5	5	5	5	5	-
6	第六中学校	6	0	0	0	0	3	6	0	H31予定
7	第七中学校	7	5	5	5	5	5	5	2	
計		62	25	25	30	38	45	48	14	
中学校整備率			40.32%	40.32%	48.39%	61.29%	72.58%	77.42%		
小中学校合計		209	94	96	107	129	154	172	37	
小中学校整備率			44.98%	45.93%	51.20%	61.72%	73.68%	82.30%		

※校舎は体育館、外便所、給食室専用便所等は除く。

※数値は各年度末の整備済み箇所数

<洋式化率>

29(2017)年度末

	校舎	屋内運動場
小学校	49 %	31 %
中学校	51 %	24 %
合計	50 %	29 %