

平成 21 年度～23 年度 習志野市事務事業評価表

1. 事務事業基本情報

事業名	No.48 市道 00-101 号線道路拡幅整備事業			担当課	道路交通課			予算費目名	款	項	目		
								8	2	2			
事業概要及び目的	JR 津田沼駅南口特定土地区画整理事業に併せて、歩道及び車道の拡幅整備を実施し、歩行者の安全確保及び交通の円滑化により事故防止を図る。			成果指標	拡幅整備延長		年度	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度		
					計画値	560m	予算額 (単位: 円)	17,900,000	150,700,000	389,317,000	394,700,000		
							決算額 (単位: 円)	17,250,950	579,600	386,999,600			
							従事職員数	2	2	2			
事業の位置づけ	章	3	安全で安心な暮らしができるまち	★左記施策(号)との結び付き 自動車交通量、歩行者の多い当該路線の事故防止及び交通の円滑化が図られ、道路網整備が推進される。	従事延べ日数	52	60	75	現状は? : <input type="checkbox"/> 実現している <input type="checkbox"/> 将来可能性はある <input type="checkbox"/> 将来困難だが可能性はある ■余地なし				
	節	3	快適な生活環境の創造		民間活力の導入	相手は? : <input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 市民活動団体 <input type="checkbox"/> 企業・学校等							
	項	1	都市基盤の整備・充実		形態は? :								
	号	1	道路網整備の推進										

2. 進捗状況

				平成 21 年 7 月 21 日記入					平成 22 年 5 月 25 日記入					平成 23 年 4 月 18 日記入
年度	21 年度評価 (20 年度実施した事項についての評価)				22 年度評価 (21 年度実施した事項についての評価)				23 年度評価 (22 年度実施した事項についての評価)					
実施計画上の予定	整備	実施計画の予定 年度終了後	一部実施	★継続している事項、 未着手事項がある理由	実施計画 上の予定	整備	実施計画の予定 年度終了後	実施	★継続している事項、 未着手事項がある理由	実施計画 上の予定	実施	実施計画の予定 年度終了後	実施	★継続している事項、 未着手事項がある理由
完了した事項				土地区画整理事業の公共施設管理者負担金により一部用地取得。 拡幅整備事業については、用地取得に合わせて占有物件の施工完了後に平成 23 年度より実施予定。					平成 22 年度に実施設計を行ない、平成 23 年度から順次整備予定。					平成 23 年度より順次整備見込。
継続している事項	・用地取得				・用地取得					・用地取得				
未着手事項	・拡幅整備工事				・拡幅整備工事					・拡幅整備工事				
改善案	市街地整備課と連携し計画的に実施する。			成果指標 実績値 0m 達成率 0 %	市街地整備課と連携し計画的に実施する。				成果指標 実績値 0m 達成率 0%	成果指標 実績値 0m 達成率 0%				

3. 今後の方向性

		※課内協議を経て管理職が記入してください。				平成 21 年 7 月 22 日協議実施				平成 22 年 5 月 26 日協議実施				平成 23 年 4 月 18 日協議実施				
今後の方向性	成果の方向性	拡充																○
		現状維持																
*根拠欄は、なぜその「成果の方向性」を選んだか?なぜその「コストの方向性」をえらんだか?別紙「評価の視点」を参照してください。	方向性	縮小																
		休廃止																
		休廃止	縮小	現状維持	拡充	コストの方向性												
	★上記を選択した根拠 当該路線の歩道整備により通学路の安全確保を図り、整備費用については JR 津田沼駅南口特定土地区画整理事業の進捗に伴い増額する予定である。																	
方向性を実現するため実施すること (改革案)	土地区画整理組合、市街地整備課及び占有者と工事の施工時期を調整する。																	
前年度改革案の実施状況	<input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 一部実施 <input type="checkbox"/> 検討中 ■その他 ★実施以外は具体的に記載してください。 前年度における改善事項はなし																	