

平成21年度～23年度 習志野市事務事業評価表

1. 事務事業基本情報

事業名	No.55 合流改善事業（きょう雑物の削減・雨水滞水池）			担当課	下水道課			予算費目名	款	項	目
								01	02	01	
事業概要 及び目的	・合流式下水道における雨水吐き室内で、スクリーン施設等によるきょう雑物除去施設の設置を行うことにより、きょう雑物の削減を図る。 （計画期間 平成17年～平成21年） ・平成21年度に計画の見直しを行い、雨水滞水池の改造工事を追加。 （整備目標：平成25年度まで）			成果指標	きょう雑物除去施設設置箇所数 雨水滞水池の改造工事箇所数	年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
				計画値	①きょう雑物除去施設設置全9箇所 ②雨水滞水池の改造工事1箇所	予算額（単位：円）	11,319,000円	66,000,000円	29,000,000	2,600,000	
						決算額（単位：円）	0円	64,944,000円	29,000,000		
						従事職員数	2人	3人	5人		
事業の 位置づけ	章 3	安全で安心な暮らしができるまち		★左記施策（号）との結び付き きょう雑物除去施設の設置により、下水道施設の充実が図られる。 公共用水域の水質保全に寄与する。	従事延べ日数	52日	78日	26日			
	節 3	快適な生活環境の創造			民間活力の導入	現状は？： <input type="checkbox"/> 実現している <input type="checkbox"/> 将来可能性はある <input type="checkbox"/> 将来困難だが可能性はある ■余地なし					
	項 1	都市基盤の整備・充実				相手は？： <input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 市民活動団体 <input type="checkbox"/> 企業・学校等					
	号 4	下水道施設の充実				形態は？：					

2. 進捗状況

				平成21年7月23日記入					平成22年6月2日記入					平成23年4月19日記入
年度	21年度評価（20年度実施した事項についての評価）				22年度評価（21年度実施した事項についての評価）				23年度評価（22年度実施した事項についての評価）					
実施計画上の予定	整備	実施計画の予定 年度終了後	一部実施	★継続している事項、 未着手事項がある理由	実施計画 上の予定	整備	実施計画の予定 年度終了後	実施	★継続している事項、 未着手事項がある理由	実施計画 上の予定	整備	実施計画の予定 年度終了後	実施	★継続している事項、 未着手事項がある理由
完了した事項	・きょう雑物除去施設1箇所設置（H17年度設置）			きょう雑物除去施設の 設置に伴う事後検証に 必要な条件である降雨 日数が不足したことによ り業務委託の繰越をし た。	・きょう雑物除去施設8箇所設置 ・きょう雑物除去施設設置に伴う事後検証 ・合流改善計画の見直し					・雨水滞水池改造実施設計委託				
継続している 事項	・きょう雑物除去施設8箇所設置 ・きょう雑物除去施設設置に伴う事後検証				・雨水滞水池改造工事1箇所					・雨水滞水池改造工事1箇所				
未着手事項	・雨水滞水池改造工事1箇所													
改善案	きょう雑物除去施設設置に伴う事後検証を引き続き実施する。			成果指標 実績値 達成率 ①1箇所 ①11% ② 0 ②0%	H21年度の合流改善計画見直しの結果、雨水滞水池の改造工事をを行う。				成果指標 実績値 達成率 ①9箇所 ①100% ②0箇所 ② 0%	雨水滞水池の改造工事をを行う。				成果指標 実績値 達成率 ①9箇所 ①100% ②0箇所 ② 0%

3. 今後の方向性

				※課内協議を経て管理職が記入してください。 平成21年7月24日協議実施					平成22年6月4日協議実施					平成23年4月22日協議実施
今後の方向性	成果の方向性	拡充							○					
		現状維持												
		縮小												
		休廃止												
			休廃止	縮小	現状維持	拡充	コストの方向性							
	★上記を選択した根拠 平成21年度は事業費を増額し、残る8箇所の設置するため、コスト・成果ともに拡充する。													
方向性を実現するため実施すること（改革案）	施設の構造等を見直しにより、安価な施設による手法に変更し、平成21年度までに残り8箇所の設置完了を目指す。													
前年度改革案の実施状況	■実施 □一部実施 □検討中 □その他 ★実施以外は具体的に記載してください。													