

平成 21 年度～23 年度 習志野市事務事業評価表

1. 事務事業基本情報

事業名	No.65 大久保保育所整備事業			担当課	こども保育課		予算費目名	款 03	項 02	目 03	
事業概要 及び目的	大久保保育所保育棟の建設及び既存遊戯室棟の耐震改修を行い、子育て・子育て支援施設の充実を図る。新規保育施設はリースとし、リース期間は平成21年度～31年度。			成果指標	耐震改修棟数		年度	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度
					計画値		予算額 (単位:円)	10,912,500	55,876,000	15,090,000	11,340,000
					実績値		決算額 (単位:円)	9,476,250	51,030,768	14,841,700	
					従事職員数		2	2	2		
事業の 位置づけ	章	1	豊かな人間性と暖かさを育むまち	★左記施策(号)との結び付き 大久保保育所保育棟の建設及び既存遊戯室棟の耐震改修を行うことにより、子育て・子育て支援施設の充実が図られる。	従事延べ日数	104	39	39			
	節	(2)	保健・医療・福祉環境の整備		民間活力の導入	現状は? : <input checked="" type="checkbox"/> 実現している <input type="checkbox"/> 将来可能性はある <input type="checkbox"/> 将来困難だが可能性はある <input type="checkbox"/> 余地なし					
	項	3)	高齢者福祉・障害者福祉・児童福祉などの充実			相手は? : <input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 市民活動団体 <input checked="" type="checkbox"/> 企業・学校等					
	号	③	子育て・子育て支援施策の充実			形態は? : リース					

2. 進捗状況

				平成 21 年 7 月 24 日記入					平成 22 年 6 月 3 日記入					平成 23 年 4 月 13 日記入		
年度	21 年度評価 (20 年度実施した事項についての評価)				22 年度評価 (21 年度実施した事項についての評価)				23 年度評価 (22 年度実施した事項についての評価)							
実施計画上の予定	実施	実施計画の予定 年度終了後	実施	★継続している事項、 未着手事項がある理由	実施計画 上の予定	実施	実施計画の予定 年度終了後	実施	★継続している事項、 未着手事項がある理由	実施計画 上の予定	実施	実施計画の予定 年度終了後	実施	★継続している事項、 未着手事項がある理由		
完了した事項	<ul style="list-style-type: none"> 遊戯室棟の耐震改修設計を実施。 新規保育施設の準備工事(解体工事)を実施。 民間事業者により新規保育施設を建設。(リースとして使用予定) 			平成 22 年度中に、遊戯室の耐震改修工事の実施を予定している。	<ul style="list-style-type: none"> 新規保育施設をリース使用している。(平成 21 年度～31 年度) 遊戯室棟の耐震改修費の予算計上。 			平成 22 年度中に、遊戯室の耐震改修工事の実施を予定している。	<ul style="list-style-type: none"> 新規保育施設をリース使用している。(平成 21 年度～31 年度) 遊戯室棟の耐震改修工事を実施した。 							
継続している 事項	<ul style="list-style-type: none"> 				<ul style="list-style-type: none"> 			<ul style="list-style-type: none"> 								
未着手事項	<ul style="list-style-type: none"> 遊戯室棟の耐震改修 				<ul style="list-style-type: none"> 遊戯室棟の耐震改修 			<ul style="list-style-type: none"> 								
改善案					成果指標				成果指標				成果指標			
					実績値 解体 1 棟	達成率 50 %			実績値 解体 1 棟	達成率 50 %			実績値 1 棟	達成率 100%		

3. 今後の方向性

				※課内協議を経て管理職が記入してください。	平成 21 年 7 月 24 日協議					平成 22 年 6 月 3 日協議実施					平成 23 年 4 月 13 日協議実施																																																																																																																											
今後の方向性	<table border="1"> <tr> <td>成果の方向性</td> <td>拡充</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td>現状維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>縮小</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>休廃止</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>休廃止</td> <td>縮小</td> <td>現状維持</td> <td>拡充</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">コストの方向性</td> </tr> </table>					成果の方向性	拡充				○		現状維持						縮小						休廃止							休廃止	縮小	現状維持	拡充		コストの方向性					<table border="1"> <tr> <td>成果の方向性</td> <td>拡充</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td>現状維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>縮小</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>休廃止</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>休廃止</td> <td>縮小</td> <td>現状維持</td> <td>拡充</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">コストの方向性</td> </tr> </table>					成果の方向性	拡充				○		現状維持						縮小						休廃止							休廃止	縮小	現状維持	拡充		コストの方向性					<table border="1"> <tr> <td>成果の方向性</td> <td>拡充</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>現状維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>縮小</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>休廃止</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>休廃止</td> <td>縮小</td> <td>現状維持</td> <td>拡充</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">コストの方向性</td> </tr> </table>					成果の方向性	拡充						現状維持						縮小			○			休廃止							休廃止	縮小	現状維持	拡充		コストの方向性					<p>★上記を選択した根拠 今後は未着手事項である遊戯室棟の耐震改修に取り組むため。</p>					<p>★上記を選択した根拠 今後は未着手事項である遊戯室棟の耐震改修に取り組むため。</p>					<p>★上記を選択した根拠 遊戯室棟の耐震工事を実施したので、成果は拡充した。今後平成 31 年度まで保育施設の賃貸借料は必要になる。</p>				
	成果の方向性	拡充				○																																																																																																																																				
	現状維持																																																																																																																																									
	縮小																																																																																																																																									
	休廃止																																																																																																																																									
		休廃止	縮小	現状維持	拡充																																																																																																																																					
	コストの方向性																																																																																																																																									
成果の方向性	拡充				○																																																																																																																																					
	現状維持																																																																																																																																									
	縮小																																																																																																																																									
	休廃止																																																																																																																																									
		休廃止	縮小	現状維持	拡充																																																																																																																																					
	コストの方向性																																																																																																																																									
成果の方向性	拡充																																																																																																																																									
	現状維持																																																																																																																																									
	縮小			○																																																																																																																																						
	休廃止																																																																																																																																									
		休廃止	縮小	現状維持	拡充																																																																																																																																					
	コストの方向性																																																																																																																																									
方向性を実現するため実施すること(改革案)	なし。					なし					なし																																																																																																																															
前年度改革案の実施状況	<input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 一部実施 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> その他 ★実施以外は具体的に記載してください。					<input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 一部実施 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> その他 ★実施以外は具体的に記載してください。					<input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 一部実施 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> その他 ★実施以外は具体的に記載してください。																																																																																																																															