

平成 21 年度～23 年度 習志野市事務事業評価表

1. 事務事業基本情報

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|-----------------------|--|-----------|---|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| 事業名 | No.66 若松保育所改築事業 | | | 担当課 | こども保育課 | | | 予算費目名 | 款 03 | 項 02 | 目 03 |
| 事業概要 及び目的 | 保育需要の増大及び施設の老朽化等に対応するため、若松保育所の改築を行うことで、子育て・子育て支援施設の充実を図る。(平成 23 年度までの継続事業) | | | 成果指標 入所定員 | 年度 | 平成 20 年度 | 平成 21 年度 | 平成 22 年度 | 平成 23 年度 | | |
| | | | | | 予算額(単位:円) | 18,410,000 | 141,137,000 | 323,157,000 | 128,147,000 | | |
| | | | | | 決算額(単位:円) | 8,491,500 | 97,099,477 | 300,664,474 | | | |
| | | | | | 従事職員数 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 事業の 位置づけ | 章 | 1 | 豊かな人間性と暖かさを育むまち | ★左記施策(号)との結び付き 若松保育所の改築を行うことにより、保育需要の増大による待機児童対策及び施設の老朽化及び耐震対策に対応し、子育て・子育て支援施設の充実が図られる。 | 従事延べ日数 | 156 | 148 | 148 | | | |
| | 節 | (2) | 保健・医療・福祉環境の整備 | | 民間活力の導入 | 現状は? : <input checked="" type="checkbox"/> 実現している <input type="checkbox"/> 将来可能性はある <input type="checkbox"/> 将来困難だが可能性はある <input type="checkbox"/> 余地なし | | | | | |
| | 項 | 3) | 高齢者福祉・障害者福祉・児童福祉などの充実 | | | 相手は? : <input type="checkbox"/> 市民 <input type="checkbox"/> 市民活動団体 <input checked="" type="checkbox"/> 企業・学校等 | | | | | |
| | 号 | ③ | 子育て・子育て支援施設の充実 | | | 形態は? : 請負 | | | | | |

2. 進捗状況

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|------------------|----|--------------------------|---|----|------------------|----|---|--------------|----|------------------|------------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | 平成 21 年 7 月 24 日記入 | | | | | 平成 22 年 6 月 3 日記入 | | | | | 平成 23 年 4 月 13 日記入 | | |
| 年度 | 21 年度評価 (20 年度実施した事項についての評価) | | | | 22 年度評価 (21 年度実施した事項についての評価) | | | | 23 年度評価 (22 年度実施した事項についての評価) | | | | | | | |
| 実施計画上の予定 | 実施 | 実施計画の予定 年度終了後 | 実施 | ★継続している事項、 未着手事項がある理由 | 実施計画 上の予定 | 実施 | 実施計画の予定 年度終了後 | 実施 | ★継続している事項、 未着手事項がある理由 | 実施計画 上の予定 | 実施 | 実施計画の予定 年度終了後 | 実施 | ★継続している事項、 未着手事項がある理由 | | |
| 完了した事項 | ・既存保育棟の改修・解体及び所庭整備の設計 | | | | ・既存保育棟の改修・解体及び所庭整備の設計 ・既存保育棟の改修・解体及び所庭整備の工事契約を締結 | | | | ・新棟の建設工事を実施。 ・既存保育棟 (RC 棟) 改修工事の契約締結し、工事に着手した。 ・既存保育棟 (RC 棟) 改修工事 | | | | 平成 23 年度までに 若松保育所改築事業 を終了する。 | | | |
| 継続している 事項 | ・ | | | | ・ | | | | ・ | | | | | | | |
| 未着手事項 | ・ | | | | ・ | | | | ・既存保育棟 (木造棟、遊戯室) 解体工事 ・外構改修工事 | | | | | | | |
| 改善案 | | | | | 成果指標 | | | | 成果指標 | | | | 成果指標 | | | |
| | | | | | 実績値 達成率 0 % | | | | 実績値 達成率 0 % | | | | 実績値 達成率 0 % | | | |

3. 今後の方向性

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------|-----|-----------------------|---|----|---------|--|--|---------------------|--------|------|----|------|----------------------|---------|--|--|--|---|
| | | | | ※課内協議を経て管理職が記入してください。 | 平成 21 年 7 月 24 日協議 | | | | | 平成 22 年 6 月 3 日協議実施 | | | | | 平成 23 年 4 月 13 日協議実施 | | | | | |
| 今後の方向性 | 成果の方向性 | 拡充 | | | | | | | | ○ | 成果の方向性 | 拡充 | | | | | | | | ○ |
| | | 現状維持 | | | | | | | | | | 現状維持 | | | | | | | | |
| | | 縮小 | | | | | | | | | | 縮小 | | | | | | | | |
| | | 休廃止 | | | | | | | | | | 休廃止 | | | | | | | | |
| | | | 休廃止 | 縮小 | 現状維持 | 拡充 | コストの方向性 | | | | | 休廃止 | 縮小 | 現状維持 | 拡充 | コストの方向性 | | | | |
| | ★上記を選択した根拠 今後は、既存保育棟の改修・解体及び所庭整備に取り組むため。 | | | | ★上記を選択した根拠 今後は、既存保育棟の改修・解体及び所庭整備に取り組むため。 | | | | ★上記を選択した根拠 今後は、既存保育棟の解体及び所庭整備に取り組むため。 | | | | | | | | | | | |
| 方向性を実現するため実施すること (改革案) | なし | | | | なし | | | | なし | | | | | | | | | | | |
| 前年度改革案の実施状況 | □実施 □一部実施 □検討中 □その他 ★実施以外は具体的に記載してください。 | | | | □実施 □一部実施 □検討中 □その他 ★実施以外は具体的に記載してください。 | | | | □実施 □一部実施 □検討中 □その他 ★実施以外は具体的に記載してください。 | | | | | | | | | | | |