

学校施設再生計画(第1期計画)の実績等

学校施設再生計画第1期計画に基づき、計画実施期間(2014年度から2017年度)における小中学校の耐震補強工事は概ね計画通り実施することができた。

しかしながら、学校トイレなどを含む老朽化する施設・設備の大規模改修については、実施段階において、人件費・資材等の高騰などにより、計画事業費と実際の事業費に大きな乖離が生じたことや、国の交付金の不採択による工事期間の遅れなど様々な課題が顕在化してきた。このことから、子どもや保護者から要望の強い学校トイレの改修について、早期に取り組むべき課題として捉え、トイレの改修を優先的に行う形での見直しを行った。

現在、見直し後の計画に基づき整備を進めているが、当初予定をしていた老朽化改修が未実施の部分については、第2期計画での課題と考えている。

学校施設再生計画第1期 実施計画(当初)

学校施設再生計画第1期 実施計画(進捗状況)

		H26		H27	H28	H29	H30	H31	
小学校	耐震補強	東習志野小 工事(校舎)	向山小工事 (校舎)						
		藤崎小工事 (校舎・体育館)	実花小工事 (体育館)						
			非構造部材 設計	非構造部材 工事					
	大規模改修 (トイレ改修含む)	大久保東小 工事(トイレのみ)	大久保東小 設計	大久保東小 工事	大久保東小 工事				
			袖ヶ浦西小 設計	袖ヶ浦西小 工事	袖ヶ浦西小 工事				
				東習志野小 設計	東習志野小 工事	東習志野小 工事			
					屋敷小 設計	屋敷小 工事	屋敷小 工事		
					藤崎小 設計	藤崎小 工事	藤崎小 工事		
					向山小 設計	向山小 工事	向山小 工事		
						谷津南小 設計	谷津南小 工事		
増築			藤崎小 設計	藤崎小 工事					
改築等	津田沼小工事 (プール)	谷津小 全体計画	谷津小 基本設計	谷津小 基本設計	谷津小 実施設計	谷津小 工事	谷津小 工事		
				大久保小 基本設計	大久保小 実施設計	大久保小 工事			
中学校	耐震補強	一中工事 (校舎)	五中工事 (体育館)						
		四中工事(新館)	六中工事(校舎)						
			非構造部材 設計	非構造部材 工事					
	大規模改修 (トイレ改修含む)			四中 設計	四中 工事	四中 工事			
					一中 設計	一中 工事	一中 工事		
改築等		二中基本設計 (体育館)	二中実施設計 (体育館)	二中工事 (体育館)	二中工事 (体育館)		二中基本設計※ (校舎)		

※第2期計画以降で位置づけ



		H26		H27	H28	H29	H30	H31
小学校	耐震補強	東習志野小 工事(校舎)	向山小工事 (校舎)					
		藤崎小工事 (校舎・体育館)	実花小工事 (体育館)					
			非構造部材 設計	非構造部材 工事	非構造部材 工事			
	大規模改修 (トイレ改修含む)	大久保東小 工事(トイレのみ)	大久保東小 設計	大久保東小 工事	大久保東小 工事			
			袖ヶ浦西小 設計	袖ヶ浦西小 工事	袖ヶ浦西小 工事	袖ヶ浦西小 工事	袖ヶ浦西小 工事	
				東習志野小 設計	東習志野小 工事	東習志野小 工事	東習志野小 工事	東習志野小 工事
					屋敷小 設計(トイレのみ)	屋敷小 工事(トイレのみ)	屋敷小 工事(トイレのみ)	
					藤崎小 設計(トイレのみ)	藤崎小 工事(トイレのみ)	藤崎小 工事(トイレのみ)	藤崎小 工事(トイレのみ)
					向山小 設計(トイレのみ)	向山小 工事(トイレのみ)	向山小 工事(トイレのみ)	向山小 工事(トイレのみ)
							谷津南小 設計	谷津南小 工事
増築				藤崎小 設計	藤崎小 工事			
改築等	津田沼小工事 (プール)	谷津小 全体計画	谷津小 基本設計	谷津小 基本設計	谷津小 実施設計	谷津小 工事	谷津小 工事	
				大久保小 改築検討	大久保小 改築検討	大久保小 基本・実施設計		
中学校	耐震補強	一中工事 (校舎)	五中工事 (体育館)					
		四中工事(新館)	六中工事(校舎)					
			非構造部材 設計	非構造部材 工事				
	大規模改修 (トイレ改修含む)			四中 設計	四中 工事	四中 工事	四中 工事	四中 工事
					一中 設計(トイレのみ)	一中 工事(トイレのみ)	一中 工事(トイレのみ)	
改築等		二中基本設計 (体育館)	二中実施設計 (体育館)	二中工事 (体育館)	二中工事 (体育館)	二中工事 (体育館)	二中基本設計※ (校舎)	

※第2期計画以降で位置づけ

実施状況
実施済み
実施済み
実施済み 工事1年延長
老朽化対策工事は見送り
工事2年延長し、実施中
工事2年延長し、実施中
改修対象をトイレのみに変更し、実施中
改修対象をトイレのみに変更し、実施中
改修対象をトイレのみに変更し、実施中
設計時期を2力年に延長し、実施中
工事時期は変更なし
変更なし
設計・工事未実施
計画通り実施中
改築等の検討を実施中 基本・実施設計を先送り
実施済み
実施済み
実施済み
工事期間延長し、実施中
改修対象をトイレのみに変更し、実施中
設計の前倒し 改修対象をトイレのみに変更し、実施中
工事期間延長し、実施中