

平成 21 年度～23 年度 習志野市事務事業評価表

1. 事務事業基本情報

事業名	No.18 ハミングロード再整備事業			担当課	公園緑地課			予算費目名	款 8	項 3	目 4	
事業概要 及び目的	ハミングロード再生実施プランにより、各種の修繕や工事を実施し、本市の緑の骨格としてレクリエーションや通勤・通学等、市民生活の憩い空間として親しまれているハミングロードを再生し、他市にない地域で活用が可能な資源を生み出す。			成果目標	成果指標	ハミングロード延長（11.67Km）		年度	平成 20 年度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度
					計画値	ハミングロード延長（11.67Km）		予算額（単位：円）	40,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000
								決算額（単位：円）	43,980,000	19,834,500	9,628,500	
								従事職員数	4	2	2	
事業の 位置づけ	章	2	都市と自然が共生したまち	★左記施策（号）との結び付き 緑と水の南北軸であるハミングロードの魅力アップとハミングロードに対して、市民が愛着を持ち、ハミングロードが市民と行政や企業、他の地域市民とのふれあいの場、連携の場として活用できる。	従事延べ日数	156	90	70				
	節	3	美しい都市環境の創造		民間活力の導入	現状は？：■実現している □将来可能性はある □将来困難だが可能性はある □余地なし						
	項	1	美しい都市環境の創造			相手は？：■市民 □市民活動団体 □企業・学校等						
	号	1	都市緑化の推進			形態は？：事業協力						

2. 進捗状況

				平成21年7月15日記入					平成22年5月31日記入					平成23年5月9日記入										
年度	21 年度評価（20 年度実施した事項についての評価）								22 年度評価（21 年度実施した事項についての評価）								23 年度評価（22 年度実施した事項についての評価）							
実施計画上の予定	工事	実施計画の予定 年度終了後	一部実施	★継続している事項、 未着手事項がある理由	実施計画 上の予定	工事	実施計画の予定 年度終了後	一部実施	★継続している事項、 未着手事項がある理由	実施計画 上の予定	工事	実施計画の予定 年度終了後	一部実施	★継続している事項、 未着手事項がある理由										
完了した事項	・ハミングロード再生実施プランに基づき、実施設計を行い、路面改修工事、ポケットパークの整備等、各種修繕や工事を実施			ハミングロード再整備事業の事業計画で整備を進めているため	・ハミングロード再生実施プランに基づき、実施設計を行い路面改修工事、公園の移設等の工事を実施			ハミングロード再整備事業の事業計画で整備を進めているため	・ハミングロード再生実施プランに基づき、実施設計を行い路面改修工事を実施			ハミングロード再整備事業の事業計画で整備を進めているため。また、事業計画での予算確保ができていないため。												
継続している 事項	・ハミングロード再生実施プランに基づく、各地区の実施プランの推進				・ハミングロード再生実施プランに基づく、各地区の実施プランの推進				・ハミングロード再生実施プランに基づく、各地区の実施プランの推進															
未着手事項	・ハミングロード再生実施プランに基づく、各地区の実施プランの推進				・ハミングロード再生実施プランに基づく、各地区の実施プランの推進				・ハミングロード再生実施プランに基づく、各地区の実施プランの推進															
改善案	平成30年度までの事業年度・事業費の見直し			成果指標	平成30年度までの事業年度・事業費の見直し			成果指標	平成30年度までの事業年度・事業計画の見直し 予算の確保			成果指標												
				実績値 0.9Km	達成率 7.7%				実績値 1.3 km	達成率 11.1%				実績値 2.2km	達成率 18.9%									

3. 今後の方向性

		※課内協議を経て管理職が記入してください。				平成 21 年 7 月 16 日協議実施				平成 22 年 6 月 1 日協議実施				平成 23 年 5 月 11 日協議実施			
今後の方向性	成果の方向性	拡充				現状維持				縮小	○			休廃止			
	休廃止																
		休廃止				縮小				現状維持				拡充			
		コストの方向性				コストの方向性				コストの方向性				コストの方向性			
		★上記を選択した根拠 行政改革プランに基づくため				★上記を選択した根拠 予算の範囲内で着実に実施していくことが重要であるため				★上記を選択した根拠 予算の範囲内で着実に実施していくことが重要であるため							
方向性を実現するため実施すること (改革案)	事業年度・事業計画の見直しを図る																
前年度改革案の実施状況	■実施 □一部実施 □検討中 □その他 ★実施以外は具体的に記載してください。																