

質 疑 応 答 書

	設計図書等の種類・ 頁・番号	質 問 内 容	回 答
1		各改修工事室内の備品の移動、復旧は別途と考えてよろしいですか。	備品の移動、復旧は別途となります。ただし、仮設計画図(A-69、A-70)に示す範囲に備品を集約するため、床養生シート敷設を見込んでいます。
2	A-11,A-47	研修室天井はカーテンBOXが撤去出来る範囲の解体ですか。図示の範囲全ての解体ですか ご指示願います。	研修室天井は、A-47のハッチング範囲(2階トイレ改修に係る別途機械設備工事施工に必要な範囲)の仕上材及びカーテンBOXを撤去しA-48の㊦及びCBの改修を行います。研修室天井を撤去しない範囲はA-48の㊶の改修を行います。
3	A-19-22 A-53-58	建具廻りシール打替は立面図の㊥表記のみ、建具表のシール打替表記で異なります。どちらとするかご指示願います。	外部に面する建具のシールを打替するため、建具表を正として下さい。
4	A-07 内訳書14	DP塗 特記仕様書2級 内訳書1級どちらかご指示願います。	内訳書を正として下さい。
5	A-62,63	基礎工事で凍結深度が考慮されてない様に思われます、図面通りの見積としてよろしいですか。	平成12年建設省告示第1347号に規定する凍結深度について、富士吉田市は定めがないため、A-62,63のと通りの設計としています。
6	A-66-70	仮設計画は参考図とし当社の計画案での見積でよろしいですか。	仮設計画図は参考図であり、実施にあたり監督員・施設と協議のうえ行うものとします。
7	A-10,12,37,44,45	トイレ改修工事 100角タイル部分貼とありますが、古いタイルは厚さ5.5m/mですが現行は7m/mですので段差が生じます 又色も合いません、よろしいですか。	実施にあたり、施工前に色見本等を提示し、監督員・施設と協議のうえ行うものとします。

	設計図書等の種類・ 頁・番号	質 問 内 容	回 答
8	A-66,67,68	共通仮設計画は、自社案としてよろしいですか。	共通仮設計画は参考であり、実施にあたり監督員・施設と協議のうえ行うものとします。なお、内訳書36,37の共通仮設費(積上)の項目は、他の内訳書項目と同様に増減対象となります。