（仮称）藤崎みつぼし保育園新築工事の遅延対応について

令和７年４月に予定する藤崎保育所の私立化に伴い、現在、学校法人三星学園が藤崎保育所所庭にて新園舎建設工事を実施しております。このたび法人より、工事中の地中障害物発見による工期延期の申し出がありました。つきましては、工事工程等の確認の結果、令和７年３月末までの新築工事完了は困難であるという結論に至りましたので、その対応についてご報告いたします。

また、現在新園舎建設工事中の所庭敷地については、昭和４１年から昭和５３年までの間、旧藤崎保育所施設（現保育所建設に伴い解体）が存在していたことから、当時の基礎などが地中に残置されていたと想定されます。発見された地中障害物はコンクリート片等であり有害物質は含まれておりません。

１．工事遅延による対応

（仮称）藤崎みつぼし保育園は、法人が千葉県の認可を受けた上で、令和７年４月１日から新園舎完成までは暫定的に現在の藤崎保育所建物を使用して開園することとし、完成後に新園舎での運営を開始いたします。なお、新園舎での運営開始は令和７年６月２日を予定しております。

※既存園舎の解体及び園庭／駐車場整備迄含めた全体工程については、当初計画通り令和７年１２月３１日完了であり、変更ございません。

２．定員（予定）

	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	合計
現入所数	6	20	22	18	22	21	109
暫定開園 定員	9	20	24	25	25	25	128
新園舎 定員	9	24	24	25	25	25	132

※暫定開園期間中は現藤崎保育所建物の面積で認可基準上対応可能な定員とします。

３．保育場所・運営（予定）

～令和７年３月３１日

保育場所	現　藤崎保育所
運営	市（学校法人三星学園と共同保育期間中）

⇩

令和７年４月１日～５月末　暫定開園　現藤崎保育所にて認可

保育場所	現　藤崎保育所（藤崎みつぼし保育園）
運営	学校法人三星学園（市 引継ぎ保育職員２名）

⇩

令和７年６月２日～　新園舎に認可変更（定員変更）

保育場所	新園舎（藤崎みつぼし保育園）
運営	学校法人三星学園（市 引継ぎ保育職員２名）