ＪＲ津田沼駅北口駅前広場昇降施設設置工事　工事進捗状況

令和8年11月6日









工事スケジュール

※ 工事工程は予定であり、状況により変更することがあります。

	令和８年											令和９年					
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
準備工		現地確認 済															
道路施設移設				移設	済												
仮土留工					準備	仮土留設置		済									
ＥＶ工事		エレベーター工場製作								作業中				ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置			
電気設備工事							電気設備工場製作等					設置					
基礎工事					準備	基礎杭･ｺﾝ基礎		済									
デッキ改築工										デッキ接続							
鉄骨工事				エレベーター柱 工場製作					鉄骨柱設置	作業中							
外装工事					エレベーター外装 工場製作						外装設置						
道路復旧工													道路復旧				

工場作業　昼 工事　夜 工事

※「鉄骨工事」とは…

エレベーターが上下する鉄骨造の昇降路(シャフト)を造っています。
クレーンを使用し、分割された鉄骨を組み立てていきます。
本工事では地上１０メートルの高さまで鉄骨が組まれます。
その後、ペデストリアンデッキに接続する、張り出しの鉄骨を組み立てます。