検査申請　チェックリスト（受付番号：　　－　　）	確認欄 申請者	確認欄 企業局
（1）『 使用材料・図面 』は、訂正ありませんか？ ワンポイント ① 申請図と現場が異なる場合、**再検査** となります！ ➡ 変更がないか、必ず **現場担当者** に確認して下さい。 ② 図面は、差し替え可能です。検査前に、竣工図面をご提出ください。 【参考】よくある指摘事項：取出し管ルート、散水栓及びその他水栓、床下ヘッダーバルブ　等の修正（裏面参照）		
（2）『 残工事 』（給水用具の未設置など）、『 目視不可 』の箇所は、ありませんか？ ワンポイント ① 残工事がある場合、**再検査** となります！ ② 目視不可の箇所は、検査申請時に写真を添付して下さい。 【参考】よくある残工事、手直し、目視不可による指摘箇所： 散水栓・給湯器・逆止弁等給水用具未設置、ヘッダー先2F系統バルブ未設置又は目視不可 サドル取付水圧試験、給水管道路占用位置、残留塩素測定、第１止水栓かさ上げ補修　等（裏面参照）		
（3）耐圧試験は『適正圧力』となっていますか。 ワンポイント ① 習志野市企業局は、上流（配水管穿孔時）1.0 MPa、下流 1.75 MPa 以上です！ ② 自主検査報告書・提出写真の間違いが多いです。今一度ご確認下さい。		
（4）残留塩素は『0.1mg/l』以上ありますか？ ワンポイント ① 0.1mg/l未満の場合は、原因究明して下さい。 ② 給水管分岐施工の際にも、忘れずに確認下さい！ 導水管からの取出し間違いが、検査時に見つかることがあります。		
（5）『検査申請書添付資料』は揃っていますか？ ① 本チェックシート　　②給水装置工事自主検査報告書 ③工事写真（給水管取出し有りの場合）　※撮影ポイントは施工基準P.57を参照下さい。 ㋐ 掘削工事（施工前、分岐部掘削、下水等伏せ越し、その他必要に応じて） ㋑ 穿孔・配管（使用材料確認、サドル分水栓取付、分岐穿孔状況、配管状況、被覆、残留塩素測定状況、放水試験状況、耐圧試験状況） ㋒ 復旧工（埋戻し工、路盤工、塗布工、表層工、道路標示工） ※給水用具が床下等で **検査時に確認できない場合** は、**写真** を添付。		

上記項目について、全て確認を致しました。

令和　　年　　月　　日　指定番号：

事業者名：　　担当者氏名：

＊＊　職員の書類チェックが完了後に、検査を予約して下さい。　＊＊